

BAUABRECHNUNG SCHLOSSPARK BINNINGEN

BASEL, PER 13.12.2012

SCHLUSSEERGEBNIS TEILPROJEKT	BAUKOSTENPLANUNG ERNST AG				GEMEINDE BINNINGEN ABRECHNUNG	DIFFERENZ
	OFFERTEN Σ CHF	VERTRÄGE Σ CHF	ZANW Σ CHF	RECHNUNGS- BELEGE Σ CHF		
1 Verlegung Schlossgasse	8'428'413.01	7'576'634.06	0.00	5'662'513.94	5'732'663.94	-70'150.00
2 Kanalisation Schlossgasse	*	*	*	1'858'318.44	1'858'318.44	0.00
3 Schlosspark	2'462'141.45	2'728'397.75	2'061'272.85	3'530'527.60	3'507'466.39	23'061.21
4 Sanierung und Neubau Liegenschaft Schlossgasse 2 (Imhofhaus)	5'695'632.90	6'436'914.30	6'959'557.95	7'627'103.90	7'571'757.70	55'346.20
5 Einstellhalle Schlosspark	329'235.00	2'752'999.15	2'880'328.80	3'181'833.05	3'183'816.12	-1'983.07
	16'915'422.36	19'494'945.26	11'901'159.60	21'860'296.93	21'854'022.59	6'274.34

Total der Vertragssummen
Total der Abrechnungen

19'494'945.26
21'854'022.59

Differenz Zahlungen über / ohne Verträge

2'359'077.33

* Das Projekt 2 Kanalisation Schlossgasse wurde nicht erfasst,
da die Kostendaten hierfür im wesentlichen auf den andern
Projekten verteilt sind und deren Zusammenhang nicht ohne
erheblichen Aufwand zusammengestellt werden können.