

Konzept Demontage PVA Turnhalle Margarethen

Geplanter Einsatz: 2.4.26

Ablauf Einsatz 2.4

- 30.3.26 Sperrung der Parkplätze durch Hauswart
- 1.4.26 Laden des Werkzeugs und Materials
- 2.4.26
 - 07:30h Abfahrt von Lager
 - 08:00h Einrichten und Sichern der Baustelle
 - 08:30h Demontage Arbeiten
 - 14:00h Ankunft und Einrichtung Kran
 - 14:30h Kraneinsatz
 - 15:00h Abbau des Krans
 - 15:30h Restarbeiten
 - 16:00h Rückführung des Materials
- 7.4.26 Prüfung und Entsorgung der defekten Module

Zutritt Dach

Zutritt über Leiter

Installation Überwurfsystem, für sicheren Dachaufstieg.

／ Zutritt über Leiter



Sicherheit Dach

Absperrung der Absturzzone (2.5m vom Dachrand)



Kraneinsatz 2.4.26 – ca. 15h

Sperrzone Kran 

Materialzone Dach 

Lade Zone Auto 



Rückfragen gerne an:
service@planeco.ch

