



Zuständig: Bauherrschaft Hochwasserschutzprojekt
Vertretung: TBA BL, Jonas Woermann
Direkt: 061 552 54 52
E-Mail: jonas.woermann@bl.ch
Datei: 180531 Anwohnerinfo 3 - Homepage.docx /

An die Anwohnerinnen und Anwohner
der Dorenbachstrasse 41 – 61
und Umgebung

Liestal, 31. Mai 2018

Baustelleninformation

Basel/Binningen: Hochwasserschutz Dorenbach

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren

Seit Februar 2018 läuft die Baustelle am Dorenbach. Bereits neigt sich die zweite Etappe dem Ende und wir beginnen mit der Umsetzung der Etappen 3a und 3b. Diese Etappe ist die grösste und auch die anspruchsvollste. Für diese dritte Etappe rechnen wir mit einer Bauzeit von ca. 16 Wochen. Bei planmässigem Verlauf, werden wir Ende September mit der Etappe 4 fortfahren.

Wir kommen mit den einzelnen Etappen schneller voran als ursprünglich geplant. Durch die Optimierung der einzelnen Betonarbeiten konnten wir Zeit einsparen. Gemäss dem aktuellen Terminprogramm werden wir mit den Hauptbauarbeiten bis Ende 2018 fertig. Im Frühling 2019 sollten dann nur noch Abschlussarbeiten / Instandstellungen und Begrünungen anfallen. Dort ist aber mit weniger Beeinträchtigungen als während der Hauptbauarbeiten zu rechnen.

Das Verkehrsregime für die Zufahrten zu den Liegenschaften Dorenbachstrasse 41 bis 61 wird für die dritte Bauetappe nicht gross umgestellt. Für die Betonarbeiten an den neuen Brücken für die Liegenschaft Holeestrasse 95 wird es dann aber sicher zu Anpassungen im Verkehrsregime kommen, diese Umstellung der Baustellensignalisation wird dann situativ vorgenommen. Wir bitten Sie weiterhin, kurze Beeinträchtigungen durch Anlieferungen und Baustellenverkehr zu entschuldigen. Die jeweils aktuellen Bauphasenpläne mit dem gültigen Verkehrsregime finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Binningen (www.binningen.ch → Baustelleninformationen). Die Signalisation gilt während der ganzen Bauetappe und bleibt auch über das Wochenende bestehen.

Aufgrund der Gewitterereignisse im Mai wurde die Baustelle dreimal überflutet, das ist bei Wasserbaustellen nichts Unübliches. Im Terminprogramm sind zum Beispiel bereits Ausfalltage aufgrund von Überschwemmungen vorgesehen und die Arbeiter im Bachprofil werden durch extra installierte Warnanlage vor dem ansteigenden Wasser gewarnt. Für die umliegenden Liegenschaften bestand und be-



steht während der Bauarbeiten keine zusätzlich Gefahr durch Überschwemmungen. Dafür werden unsererseits jeweils vorgängig Massnahmen getroffen.

Natürlich stehen wir Ihnen während den Arbeitszeiten weiterhin telefonisch zur Verfügung:

Bauleitung: Holinger AG G: 056 484 85 00
Claudio Derungs M: 079 586 18 48

Bauherrschaft: Gemeinde Binningen, Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft
Gesamtprojektleitung Tiefbauamt Basel-Landschaft
Jonas Woermann M: 079 786 19 32

Wir können Ihnen versichern, dass alle Beteiligten bestrebt sind, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und danken für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Jonas Woermann
Gesamtprojektleitung HWS Dorenbach

Guido Derungs
Projektleiter Wasserbau Basel-Stadt