

Umsetzungsstand Massnahmenplan Klimaanpassung Binningen (MKB)

Phase 1 (2022–2025)

Nr.	Massnahme	Aktueller Stand / Nächste Schritte
Handlungsfeld: Stadt- und Mikroklima, Stadtökologie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft (SV, S)		
SV_1	Freiraumgestaltung Schulhaus Meiriacker	Umbau/Erweiterung mit SNBS-Gold-Zertifizierung weitgehend abgeschlossen. Dachbegrünung, Entsiegelung, Regenwassernutzung umgesetzt. Restliche Massnahmen bis 2025 in Bearbeitung.
SV_2	Freiraumgestaltung Schulhaus Neusatz	Alle Umsetzungsschritte abgeschlossen. Entsiegelung, Regenwassertank, Biodiversitätsbepflanzung realisiert. Dachbegrünung Foyer aus konstruktiven Gründen gestrichen.
SV_3	Freiraumgestaltung Areal TZP Zentrum	TZP-Zentrum erarbeitet; Genehmigung durch Regierungsrat erwartet im Sommer 2026. Klimabestimmungen teilweise verankert (Dachbegrünung, Baumschutz). Umsetzung durch Private erst ab Genehmigung.
SV_4	Gestaltung Dorfplatz mit Wochenmarkt	Mitwirkungsprozess 2022/23 abgeschlossen. Massnahmenplanung und Kreditantrag noch nicht begonnen. Extreme Wärmebelastung prognostiziert; Handlungsbedarf hoch.
SV_5	Schaffung und Vernetzung Entlastungsräume	Freiraumanalyse abgeschlossen, in kommunale Richtplanung (KRP) überführt. Grünzonenausscheidung in Bearbeitung. RRB zum Teilzonenplan Zentrum TZP erwartet im Sommer 2026. Umsetzung ab 2026.
SV_6	Erhalt kaltluftproduzierender Flächen	Noch nicht begonnen. Abhängig von Revision Zonenplanung S&L, welche erst nach KRP-Abschluss (Sommer 2028) startet.
SV_7	Klimaangepasste Strassenraumgestaltung (Hauptstrasse, Dorenbach-, Kernmattstrasse)	Leitfaden Schwammstadt erarbeitet (2023). HWS Dorenbachstrasse: Klimamassnahmen geplant, Umsetzung 2026/27. Hauptstrasse: BGK in Erarbeitung. Kernmattstrasse: noch kein Projekt.
S_1	Klimaangepasste Ausrichtung Planungsinstrumente	Planungskredit KRP durch Einwohnerrat beschlossen (Nov. 2025). Kreativagentur beauftragt. KRP-Abschluss Sommer 2028; Revision ZPSL danach.
S_2	Umsetzung Massnahmen Agglomerationsprogramm Basel	Laufende Prüfung Drittfinanzierung. Fussweg Benkenstrasse und Lückenschluss Blumenstrasse in Planung/Realisierung mit integrierten Klimamassnahmen. Umsetzungshorizont bis 2028.
Handlungsfeld: Wasserversorgung, Siedlungsentwässerung, Naturgefahren (W)		
W_1	Klimaangepasste Bewässerung öffentlicher Grünflächen	Regenwassertank Schulhaus Neusatz in Betrieb. Bewässerung standortspezifisch im Grünkataster festgehalten. Bestandesaufnahme aller Flächen läuft weiter.
W_2	Bewässerung und Wasserverbrauch Private	Noch nicht begonnen. Anreizsystem im bestehenden Abwasserreglement vorhanden (30 % Rabatt). Erweiterung erst bei Teilrevision Abwasserreglement (ab 2027) geplant.
W_3	Anreizsysteme (Versickerung/Retention Privat)	Noch nicht begonnen. Überprüfung bestehender Reglemente und Erarbeitung neuer Anreize steht aus.
W_4	Entwässerung privater Raum	Grundlagen für mehrstufiges Entwässerungssystem noch nicht erarbeitet. Kein Umsetzungsfortschritt.
Handlungsfeld: Kommunikation, Kooperation, Gesundheit, flankierende Massnahmen (K)		
K_1	Kommunikationskonzept Klima	Noch nicht begonnen. Kein eigenständiges Klima-Kommunikationskonzept erarbeitet. Handlungsbedarf für Phase 2.
K_2	Erweiterte Energie- und Klimaberatung / Förderprogramme	Antrag Adapt+ (BAFU) für Beratungsmandat Klimafonds gutgeheissen. Ziel der Beratung: Festlegung von Dotation, Mittelherkunft und Organisation des Klimafonds. Fonds soll im Lauf des Jahrs 2027 aufgelegt werden.
K_3	Finanzielle und personelle Ressourcen	Ressourcen gesichert; keine Personalaufstockung nötig. Klimamassnahmen bei Investitionsprojekten > CHF 0.1 Mio. systematisch integriert (Dorenbach-, Benken-, Blumenstrasse, Spiegelfeld).
K_4	Monitoring und Controlling	Begleitgremium eingesetzt (geschäftskreisführendes Gemeinderatsmitglied mit AL und RL VTU/HOP - Die RL Strassen, Wasser, Hochbau, Immobilien, Bauprojektmanagement und Umwelt nehmen teil [RL Umwelt ist auch für die Koordination zuständig]). Beratungsbüro beauftragt für M&C-System und Journalvorlagen. Indikatoren-Erarbeitung noch ausstehend.