Übersicht Provisorien

	Standort	Was / Zweck	Mietbeginn	Mietende / Abhängigkeit	Kosten Einrichten	Kosten Abbau	Kosten Miete pro Jahr	
1	Kiga Amerikanerstr.	Container als Ersatzgarderobe	Sommer 2014	Nach Fertigstellung Kindergartenneubau Dorf	8'000	8'000	4'000	laufende RG
2	Dorf	Container neben Turnhalle mit 2 Halbklassenräumen	Sommer 2014	Nach Fertigstellung Schulhausneubau Dorf oder Wassergrabenstrasse	53'000	15'000	20'000	GR-Beschluss 21.1.14
3	Mühlematt	Container auf Pausenplatz mit a) 2 Räumen Mittagstisch/ Nachmittagsbetr.(EG), und b) 1 Raum für eine Primarklasse und einen Gruppenraum (1.Stock)	Sommer 2014 (EG), So'15 (1.Stock)	Nach Auszug Sekundarschule aus Hauswirtschaftsküche (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung), voraussichtlich Sommer 2017	118'000	30'000	53'000	laufende RG, Mietertrag von Kanton CHF 46 000 p.a.
4	Dorf	Kindergarten an Postgasse	Sommer 2015	Nach Fertigstellung Kindergartenneubau Dorf	425'000	50'000	110'000	ER-Beschluss 10.12.12
5	Meiriacker	Container auf Pausenplatz mit 1 Raum Mittagstisch/ Nachmittagsbetr.	Sommer 2015	Nach Fertigstellung Neubau Turnhallentrakt Meiriacker	40'000	15'000	20'000	GR-Beschluss 21.1.14
6	Meiriacker	Container auf Vordach für zusätliches Klassenzimmer, Halbklassenzimmer und Gruppenraum	Sommer 2016	Nach Fertigstellung Neubau Turnhallentrakt Meiriacker und Realisierung Ersatzkindergarten	200'000	90'000	80'000	
7	Mühlematt	Container neben Sportplatz für 2 Kindergärten und 1 Klassenzimmer,Halbklassenzimmer und Gruppenraum	Sommer 2016 (EG)	Nach Fertigstellung Schulhausneubau Dorf oder Wassergrabenstrasse, sowie energetische Sanierung Mühlematt	600'000	150'000	235'000	Vorerst nur EG
8	Mühlematt	Erweiterung bestehende Containeranlage neben Sportplatz (1.Stock) für 1 Klassenzimmer, Halbklassenzimmer und Gruppenraum	Sommer 2017 (1.Stock, Teil A)	Nach Fertigstellung Schulhausneubau Dorf oder Wassergrabenstrasse, sowie energetische Sanierung Mühlematt	230'000	80'000	130'000	Erweiterung Teil A
9	Mühlematt	Erweiterung bestehende Containeranlage neben Sportplatz (1.Stock) für 1 Klassenzimmer, Halbklassenzimmer und Gruppenraum	Sommer 2018 (1.Stock, Teil B)	Nach Fertigstellung Schulhausneubau Dorf oder Wassergrabenstrasse, sowie energetische Sanierung Mühlematt	205'000	60'000	75'000	Erweiterung Teil B