Bauabrechnung

Schlossacker *Zentrum für Wohnen und Pflege*
Binningen

Projektstand per 08/12/2014

Beträge in :	CHF	%
Basiskredit inkl. MwSt vom 15.12.2008 :	41'930'000	
Kreditnachträge inkl. MwSt :	0	
akt. Kredit inkl. MwSt :	41'930'000	100.0
Prognose Teuerung bis Bauende nach ZH-Baukostenindex :	3'142'800	
Budget für MwSt-Erhöhung :	141'000	
akt. Kredit inkl. Teuerung und MwSt-Erhöhung :	45'213'800	
Bestellsumme inkl. MwSt :	42'653'186	101.7
davon in Rechnung gestellt inkl. MwSt :	42'653'186	101.7
noch zu bestellen gemäss Budget inkl. MwSt :	0	0.0
pendente Nachträge inkl. MwSt :	0	0.0
erwartete Ausmassänderungen inkl. MwSt :	0	0.0
Prognose Projektabschluss inkl. MwSt :	42'653'186	101.7
akt. Projektres. nach Abzug der erwarteten Nachträge inkl. MwSt :	-723'186	-1.7
akt. Projektreserve inkl. MwSt + erw. Teuerung + MwSt_Erhöhung:	2'560'614	6.1

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststf/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
Gesamtprojekt		**44'501'839**	3'191'244	951'082	**41'108'824**	**42'653'186**	**-1'848'653**	**39'571'497**	**42'653'186**
		42'040'793	0	**0**	**42'653'186**	**0**	**-5'039'897**	**42'653'186**	100.0
					6'048'657	0			
1 Etappen 1 und 2.1		**3'098'941**	**146'096**	0	**3'042'119**	**3'264'776**	**165'835**	3'054'814	3'264'776
		3'968'735	0	0	**3'264'776**	0	**19'739**	3'264'776	
					1'628'171	0			
A: Hauptgebäude Neubau Parzelle 12		**2'499'530**	**108'007**	0	**2'533'470**	**2'513'982**	**14'452**	2'336'414	2'513'982
		3'244'577	0	0	**2'513'982**	0	**-93'555**	2'513'982	100.0
					1'382'035	0			
A0: Hauptgebäude gesamt		**2'499'530**	**108'007**	0	**2'533'470**	**2'513'982**	**14'452**	2'336'414	2'513'982
		3'244'577	0	0	**2'513'982**	0	**-93'555**	2'513'982	100.0
					1'382'035	0			
BKP 296.0/1 A0 A 0 1	**Geometer/ Vermessung, Etappe 1/2.1** Jermann	**9'038**	674	0	16'122	**16'086**	**7'047**	14'950	16'085.8
		9'038	0	0	16'086	0		16'086	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag R	7'050	0			31.12.2010
BKP 296.3/1 A0 A 0 1	**Bauphysik/ Wärmeschutz, Etappe 1/2.1** Gruner	**10'545**	587	0	11'605	**11'182**	**638**	10'393	11'182.4
		10'545	0	0	11'182	0		11'182	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag P	8'149	0			31.12.2010
BKP 296.4/1 A0 A 0 1	**Raumakustik, Etappe 1/2.1** Gruner	**6'886**	391	0	11'232	**5'775**	**-1'111**	5'368	5'775.5
		6'886	0	0	5'775	0		5'775	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag T	5'400	0			31.12.2010
BKP 296.7/1 A0 A 0 1	**Verkehrsplanung AEH, Etappe 1/2.1** GSK	**29'052**	264	0	29'160	**30'427**	**1'375**	28'278	30'426.6
		29'052	0	0	30'427	0		30'427	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag P	22'140	0			31.12.2010
BKP 296.8/1 A0 A 0 1	**HLKK-ing. Koordination, Etappe 1/2.1** Eicher+Pauli	**88'017**	4'757	0	88'344	**88'017**	**0**	81'800	88'016.8
		97'916	0	0	88'017	0		88'017	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag P	59'184	0			31.12.2010
BKP 296.10/1 A0 A 0 1	**Fachplaner Schliessanlagen, Etappe 1/2.1** OPO Öschger	**11'298**	600	0	11'340	**11'298**	**0**	10'500	11'298.0
		11'298	0	0	11'298	0		11'298	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag P	1'080	0			31.12.2010
BKP 396.9/1 A0 A 0 1	**Küchenplanung, Etappe 1/2.1** Bochsler Systemtechnik	**53'746**	1'160	0	53'946	**49'343**	**-4'403**	45'858	49'343.0
		77'569	0	0	49'343	0		49'343	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag P	18'090	0			30.03.2011
BKP 396.11/1 A0 A 0 1	**Gewerbliche Kältetechnik, Etappe 1/2.1** Bochsler Systemtechnik	**0**	915	0	13'522	**13'472**	**13'472**	12'520	13'471.5
		0	0	0	13'472	0		13'472	100.0 **abgeschl.**
				Koststf O	8'986	0			31.12.2010
BKP 496.5/1 A0 A 0 1	**Landschaftsarchitekt Parz. 12, Etappe 1/2.1** Fahrni	**20'283**	800	0	20'358	**20'283**	**0**	18'850	20'282.6
		32'172	0	0	20'283	0		20'283	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag T	6'318	0			31.12.2010
BKP 102/1 A0 A 0 1	**Baugrunduntersuchung, Etappe 1/2.1** Glanzmann	**37'660**	96	0	29'516	**29'406**	**-8'254**	27'329	29'406.3
		37'660	0	0	29'406	0		29'406	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag T	8'064	0			31.12.2010
BKP 192/1 A0 A 0 1	**Baugrubenumschliessung, Etappe 1/2.1** Gruner	**57'028**	4'734	0	72'468	**72'200**	**15'172**	67'100	72'199.6
		71'554	0	0	72'200	0		72'200	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag P	51'948	0			31.12.2010
BKP 196/1 A0 A 0 1	**Geologie, Etappe 1/2.1** Joppen&Pita	**39'751**	617	0	31'690	**30'873**	**-8'878**	28'693	30'873.2
		42'118	0	0	30'873	0		30'873	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag P	21'862	0			31.12.2010
BKP 291/1 A0 A 0 1	**Architektur Planung, Etappe 1/2.1** HWP	**1'546'212**	62'457	0	1'551'960	**1'546'212**	**0**	1'437'000	1'546'212.0
		1'981'992	0	0	1'546'212	0		1'546'212	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag P	749'520	0			31.12.2010
BKP 292/1 A0 A 0 1	**Bauing. Arbeiten Tragwerk, Etappe 1/2.1** Gruner	**64'560**	3'049	0	64'800	**64'560**	**0**	60'000	64'560.0
		172'160	0	0	64'560	0		64'560	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag	27'000	0			31.12.2010
BKP 293/1 A0 A 0 1	**Elektroingenieur, Etappe 1/2.1** Procoba	**95'756**	4'464	0	96'113	**95'756**	**-1**	88'992	95'755.9
		163'415	0	0	95'756	0		95'756	100.0 **abgeschl.**
				Vertrag A	61'093	0			31.12.2010

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) / 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststt/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
BKP 294/1 A0	**HLKK-Ing. Planung, Etappe 1/2.1**	**242'961**	11'728	0	247'104	**245'584**	**2'623**	228'238	245'583.6
A 0		270'937	0	0	245'584	0		245'584	100.0 **abgeschl.**
1	Eicher+Pauli			Vertrag P	174'744	0			31.12.2010
BKP 295/1 A0	**Sanitäringenieur, Etappe 1/2.1**	**175'439**	10'212	0	176'091	**175'439**	**0**	163'047	175'439.1
A 0		209'820	0	0	175'439	0		175'439	100.0 **abgeschl.**
1	Sanplan			Vertrag A	149'679	0			31.12.2010
BKP 492/1 A0	**Bauing. Arbeiten Umgebung, Etappe 1/2.1**	**5'380**	390	0	5'400	**5'380**	**0**	5'000	5'380.0
A 0		14'526	0	0	5'380	0		5'380	100.0 **abgeschl.**
1	Gruner			Vertrag P	1'728	0			31.12.2010
BKP 522/1 A0	**Modelle, Etappe 1/2.1**	**5'918**	112	0	2'700	**2'690**	**-3'228**	2'500	2'690.0
A 0		5'918	0	0	2'690	0		2'690	100.0 **abgeschl.**
1	HWP			Vertrag P		0			31.12.2010
B: Umgebung Neubau Parzelle 13 & 261		**29'052**	**1'403**	0	**25'110**	**25'017**	**-4'035**	23'250	25'017
		50'572	0	0	**25'017**	0	**-5'438**	25'017	100.0
					6'318	0			
B1: Umgebung		**29'052**	**1'403**	0	**25'110**	**25'017**	**-4'035**	23'250	25'017
		50'572	0	0	**25'017**	0	**-5'438**	25'017	100.0
					6'318	0			
BKP 496.5/1 B1	**Landschaftsarchitekt Parz. 13 & 261, Etappe 1/2.1**	**18'292**	924	0	17'550	**17'485**	**-807**	16'250	17'485.0
B 1		29'052	0	0	17'485	0		17'485	100.0 **abgeschl.**
1	Fahrni			Vertrag T	6'318	0			31.12.2010
BKP 191/1 B1	**Honorar Architekt Umgebung Parzelle 13/261, Etappe 1/2.1**	**10'760**	480	0	7'560	**7'532**	**-3'228**	7'000	7'532.0
B 1		21'520	0	0	7'532	0		7'532	100.0 **abgeschl.**
1	HWP			Vertrag T		0			31.12.2010
C: Strassenprojekt Hohlegasse		**61'332**	**4'217**	0	**76'757**	**77'043**	**15'711**	71'602	77'043
		0	0	0	**77'043**	0	**11'495**	77'043	100.0
					34'637	0			
C1: Erschliessung Hohlegasse		**18'292**	**1'451**	0	**33'557**	**34'003**	**15'711**	31'602	34'003
		0	0	0	**34'003**	0	**14'260**	34'003	100.0
					17'357	0			
BKP 496.7/1 C1	**Honorar Verkehrsplanung Hohle Gasse, Etappe 1/2.1**	**16'140**	1'428	0	33'557	**33'432**	**17'292**	31'071	33'431.9
C 1		0	0	0	33'432	0		33'432	100.0 **abgeschl.**
1	GSK			Vertrag T	17'357	0			31.12.2010
BKP 524/1 C1	**Nebenkosten Hohle Gasse, PT C1 - Bauprojekt, Etappe 1/2.1**	**2'152**	23	0	0	**571**	**-1'581**	531	571.4
C 1		0	0	0	571	0		571	100.0 **abgeschl.**
1	Diverse			Koststt O		0			31.12.2009
C2: Lift Hohlegasse		**43'040**	**2'766**	0	**43'200**	**43'040**	**0**	40'000	43'040
		0	0	0	**43'040**	0	**-2'766**	43'040	100.0
					17'280	0			
BKP 491/1 C2	**Architektenleistung Lift Hohle Gasse, Planungshon., Etappe 1/2.1**	**43'040**	2'766	0	43'200	**43'040**	**0**	40'000	43'040.0
C 2		0	0	0	43'040	0		43'040	100.0 **abgeschl.**
1	HWP			Vertrag T	17'280	0			31.12.2010
D: Allgemeine Kosten		**509'027**	**32'469**	0	**406'783**	**648'735**	**139'707**	623'549	648'735
		673'586	0	0	**648'735**	0	**107'238**	648'735	100.0
					205'182	0			
D4: Nebenkosten		**509'027**	**32'469**	0	**406'783**	**648'735**	**139'707**	623'549	648'735
		673'586	0	0	**648'735**	0	**107'238**	648'735	100.0
					205'182	0			
BKP 551.1/1 D4	**Aufwand Bauherr, inkl. MwSt.-Satz im Budget, Etappe 1/2.1**	**19'368**	1'647	0	24'361	**46'123**	**26'755**	43'018	46'123.3
D 4		161'400	0	0	46'123	0		46'123	100.0 **abgeschl.**
1	Diverse			Koststt A	5'000	0			31.12.2010
BKP 551.2/1 D4	**Aufwand Bauherr, ohne MwSt.-Satz im Budget, Etappe 1/2.1**	**72'000**	10'649	0	135'000	**187'207**	**115'207**	187'207	187'207.1
D 4		0	0	0	187'207	0		187'207	100.0 **abgeschl.**
1	APH Schlossacker			Koststt A	59'680	0			31.12.2010
BKP 551.3/1 D4	**Präsident Bauko, Etappe 1/2.1**	**75'320**	1'386	0	0	**47'452**	**-27'868**	44'100	47'451.8
D 4		0	0	0	47'452	0		47'452	100.0 **abgeschl.**
1	Cantaluppi			Koststt R		0			31.12.2010

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) / 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststd/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
BKP 551.4/1 D4 D 4 1	**Aufwand Baukommission, Etappe 1/2.1** Bauko	**70'000** 0	1'887 0	0 0 Koststd R	0 56'525	**56'525** 0 0	**-13'475**	56'525 56'525	56'524.9 100.0 **abgeschl.** 31.12.2010
BKP 511/1 D4 D 4 1	**Bewilligungen/ Gebühren, exkl. PT C1, Etappe 1/2.1** Diverse	**26'910** 26'910	3'522 0	0 0 Koststd O	1'080 45'404	**45'404** 0 0	**18'494**	45'353 45'404	45'404.0 100.0 **abgeschl.** 31.12.2010
BKP 524/1 D4 D 4 1	**Vervielfältigungen, PT A0 / B1 / C2, Etappe 1/2.1** Diverse	**65'000** 237'796	4'355 0	0 0 Koststd A	65'242 81'417 32'842	**81'417** 0 0	**16'417**	75'869 81'417	81'416.6 100.0 **abgeschl.** 31.12.2010
BKP 542/1 D4 D 4 1	**Baukreditzinsen, Bankspesen, Etappe 1/2.1** BLKB	**0** 0	-47 0	0 0 Koststd A	0 -1'294	**-1'294** 0 0	**-1'294**	-1'294 -1'294	-1'293.6 100.0 **abgeschl.** 30.03.2011
BKP 558/1 D4 D 4 1	**Projekt-Controlling S+P, Etappe 1/2.1** S+P	**180'429** 247'480	9'071 0	0 0 Vertrag R	181'100 185'901 107'660	**185'901** 0 0	**5'472**	172'770 185'901	185'900.6 100.0 **abgeschl.** 31.12.2010
2 Etappe 2.2		**41'402'898** **38'072'058**	**3'045'148** 0	951'082 0	**38'066'705** **39'388'410** 4'420'486	**39'388'410** 0 0	**-2'014'488** **-5'059'636**	36'516'682 39'388'410	39'388'410
A: Hauptgebäude Neubau Parzelle 12		**38'497'729** **36'133'165**	**2'782'733** 0	611'588 0	**35'663'876** **36'027'712** 3'585'362	**36'027'712** 0 0	**-2'470'016** **-5'252'749**	33'362'839 36'027'712	36'027'712 100.0
A0: Hauptgebäude gesamt		**35'831'968** **36'133'165**	**2'592'208** 0	46'131 0	**33'232'469** **33'541'978** 3'547'696	**33'541'978** 0 0	**-2'289'990** **-4'882'197**	31'060'009 33'541'978	33'541'978 100.0
BKP 196.0/2 A0 A 0 2	**Geometer, Etappe 2.2** Jermann	**24'732** 0	0 0	0 0 Koststd O	0	**-24'732**	0 0	0.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 196.1/2 A0 A 0 2	**Geologie, Etappe 2.2** Joppen&Pita	**2'376** 0	1'651 0	0 0 Vertrag T	20'952 20'952 20'952	**20'952** 0 0	**18'576**	19'400 20'952	20'952.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 200 A0 A 0 2	**Diverse Restarbeiten** diverse	**75'600** 0	6'123 0	0 0 Koststd O	0 75'605	**75'605** 0 0	**5**	70'000 75'605	75'605.1 100.0 **abgeschl.** 24.11.2014
BKP 285.5/2 A0 A 0 2	**Signaletik (Ausführung), Etappe 2.2** Diverse	**0** 0	372 0	0 0 Koststd O	0 4'693	**4'693** 0 0	**4'693**	4'345 4'693	4'692.8 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 296.3/2 A0 A 0 2	**Bauphysik/ Wärmeschutz, Etappe 2.2** Gruner	**0** 0	0 0	0 0 Vertrag P	0	0 0 0	**0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 296.4/2 A0 A 0 2	**Raumakustik, Etappe 2.2** Gruner	**0** 0	406 0	0 0 Vertrag P	1'728 5'265	**5'265** 0 0	**5'265**	4'875 5'265	5'265.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 296.5/2 A0 A 0 2	**Signaletik, Etappe 2.2** Schaffner	**12'960** 0	2'798 0	10'109 0 Vertrag P	23'674 35'894 23'674	**35'894** 0 0	**22'934**	33'235 35'894	35'893.8 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 296.6/2 A0 A 0 2	**Honorar Wegweisungskonzept Zufahrt, Etappe 2.2** GSK	**0** 0	619 0	0 0 Vertrag R	0 7'973	**7'973** 0 0	**7'973**	7'382 7'973	7'973.0 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 296.8/2 A0 A 0 2	**HLKK-ing. Koordination, Etappe 2.2** Eicher+Pauli	**9'936** 0	2'048 0	0 0 Vertrag P	26'784 26'764 26'784	**26'764** 0 0	**16'828**	24'800 26'764	26'764.2 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 396.9/2 A0 A 0 2	**Küchenplanung, Etappe 2.2** Diverse	**7'344** 0	595 0	0 0 Koststd O	7'344 7'344 7'344	**7'344** 0 0	**0**	6'800 7'344	7'344.0 100.0 **abgeschl.** 14.05.2012
BKP 396.10/2 A0 A 0 2	**Küchenplaner, Etappe 2.2** Axet	**16'567** 0	2'993 0	0 0 Vertrag K	40'716 39'402 -7'344	**39'402** 0 0	**22'835**	36'483 39'402	39'401.9 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststt/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
BKP 396.11/2 A0 A 0 2	**Gewerbliche Kältetechnik, Etappe 2.2**	**0**	0	0	0		**0**	0	0.0
		0	0	0		0		0	**abgeschl.**
	Bochsler Systemtechnik			Vertrag A		0			16.10.2013
BKP 496.5/2 A0 A 0 2	**Landschaftsarchitekt, Parz. 12, Etappe 2.2**	**12'204**	1'055	0	13'338	**13'338**	**1'134**	12'350	13'338.0
		0	0	0	13'338	0		13'338	100.0 **abgeschl.**
	Fahrni			Vertrag P	13'338	0			22.10.2014
BKP 560.1/2 A0 A 0 2	**Anschluss Passarelle an Alterssiedlung, Etappe 2.2**	**0**	0	0	5'984		**0**	0	0.0
		0	0	0		0		0	**abgeschl.**
	Bärtschi			Vertrag P		0			29.08.2014
BKP 561.1/2 A0 A 0 2	**Bewachung durch Dritte, Etappe 2.2**	**0**	3'848	36'022	36'022	**49'815**	**49'815**	46'125	49'815.0
		0	0	0	49'815	0		49'815	100.0 **abgeschl.**
	security4you			Vertrag R		0			29.08.2014
BKP 948.1/2 A0 A 0 2	**Signaletik Hauptgebäude, Ausführung Etappe 2.2**	**0**	1'456	0	0	**18'268**	**18'268**	16'915	18'268.2
		0	0	0	18'268	0		18'268	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Koststt O		0			29.08.2014
BKP 159/2 A0 A 0 2	**Wasserringleitung, Etappe 2.2**	**38'950**	2'971	0	38'950	**38'950**	**0**	38'000	38'950.0
		0	0	0	38'950	0		38'950	100.0 **abgeschl.**
	IWB			Vertrag P		0			16.10.2013
BKP 192/2 A0 A 0 2	**Baugrubenumschliessung, Etappe 2.2**	**14'580**	1'217	0	15'444	**15'444**	**864**	14'300	15'444.0
		0	0	0	15'444	0		15'444	100.0 **abgeschl.**
	Gruner			Vertrag T	15'444	0			16.10.2013
BKP 292/2 A0 A 0 2	**Bauingenieurarbeiten Tragwerk, Etappe 2.2**	**108'000**	12'494	0	156'600	**165'592**	**57'592**	153'400	165'592.0
		0	0	0	165'592	0		165'592	100.0 **abgeschl.**
	Gruner			Vertrag P	113'400	0			16.10.2013
BKP 293/2 A0 A 0 2	**Elektroingenieur, Etappe 2.2**	**67'910**	5'749	0	77'774	**75'298**	**7'388**	69'736	75'297.9
		0	0	0	75'298	0		75'298	100.0 **abgeschl.**
	Procoba			Vertrag T	77'774	0			29.08.2014
BKP 294/2 A0 A 0 2	**HLKK-Ing. Planung, Etappe 2.2**	**28'080**	5'682	0	72'468	**72'442**	**44'362**	67'100	72'442.0
		0	0	0	72'442	0		72'442	100.0 **abgeschl.**
	Eicher+Pauli			Vertrag P	72'468	0			29.08.2014
BKP 295/2 A0 A 0 2	**Sanitäringenieur, Etappe 2.2**	**34'509**	7'212	0	126'576	**90'078**	**55'568**	83'439	90'077.7
		0	0	0	90'078	0		90'078	100.0 **abgeschl.**
	Sanplan			Vertrag P	56'376	0			21.10.2014
BKP 492/2 A0 A 0 2	**Bauingenieurarbeiten Umgebung, Etappe 2.2**	**9'180**	688	0	9'180	**9'173**	**-7**	8'500	9'173.2
		0	0	0	9'173	0		9'173	100.0 **abgeschl.**
	Gruner			Vertrag T	5'670	0			16.10.2013
BKP 980/2 A0 A 0 2	**Kunst am Bau, Etappe 2.2**	**216'000**	13'097	0	0	**170'981**	**-45'019**	158'792	170'981.3
		108'000	0	0	170'981	0		170'981	100.0 **abgeschl.**
	Diverse					0			29.08.2014
BKP 981/2 A0 A 0 2	**Künstlerische Gestaltung APH**	**108'000**	8'748	0	0	**108'000**	**0**	100'000	108'000.0
		0	0	0	108'000	0		108'000	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Koststt O		0			24.11.2014
BKP 991/2 A0 A 0 2	**Honorar Beratung Möblierung und diverse Leistungen auf Nachweis, Etappe 2.2**	**10'800**	2'118	0	0	**27'047**	**16'247**	25'044	27'047.0
		0	0	0	27'047	0		27'047	100.0 **abgeschl.**
	HWP					0			29.08.2014
BKP 291-2 A0 A 0 2	**Architektur Planung Etappe 2.2**	**437'400**	36'591	0	523'152	**472'404**	**35'004**	437'454	472'404.0
		0	0	0	472'404	0		472'404	100.0 **abgeschl.**
	HWP			Vertrag T	457'758	0			29.08.2014
GU Optionen A 0 2	**GU Optionen**	**0**	0	0	79'188		**0**	0	0.0
		0	0	0		0		0	**abgeschl.**
	GU			Vertrag P		0			16.10.2013
GU Budget A 0 2	**GU Budget für Bewehrungsstahl**	**738'093**	80'976	0	1'053'512	**1'053'105**	**315'012**	975'097	1'053'104.9
		0	0	0	1'053'105	0		1'053'105	100.0 **abgeschl.**
	GU			Vertrag A	315'420	0			16.10.2013
GU Nachträge A 0 2	**GU Nachträge**	**0**	182'843	0	2'348'639	**2'348'639**	**2'348'639**	2'174'666	2'348'639.4
		0	0	0	2'348'639	0		2'348'639	100.0 **abgeschl.**
	GU			Koststt O	2'348'639	0			29.08.2014
GU Stahlteuerung A 0 2	**Budgetposition für Stahlpreisteuerung**	**10'800**	3'101	0	0	**41'069**	**30'269**	38'027	41'069.1
		0	0	0	41'069	0		41'069	100.0 **abgeschl.**
	GU			Vertrag A		0			16.10.2013

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) / 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststd/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
GU Budget Profilstahl A 0 2	**GU Budget Profilstahl** GU	**0** 0	0 0	0 0 Vertrag A	0		**0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 16.10.2013
GU P12 A 0 2	**Gesamtleistung Ausführung** GU	**33'847'946** 33'780'336	2'204'756 0	0 0 Vertrag P	28'554'443 28'548'443	**28'548'443** 0 0	**-5'299'504**	26'433'743 28'548'443	28'548'442.7 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
NV 58 A0 A 0 2	**Reserve**	**0** 613'851	0 0	0 0 Koststd O	0	0 0	**0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 29.08.2014
NV 90 A0 A 0 2	**Möbel**	**0** 1'150'067	0 0	0 0 Koststd O	0	0 0	**-0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 29.08.2014
NV 91 A0 A 0 2	**Beleuchtungskörper**	**0** 2'946	0 0	0 0 Koststd O	0	0 0	**0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 29.08.2014
NV 93 A0 A 0 2	**Geräte, Apparate**	**0** 366'177	0 0	0 0 Koststd O	0	0 0	**0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 29.08.2014
NV 94 A0 A 0 2	**Kleininventar**	**0** 96'126	0 0	0 0 Koststd O	0	0 0	**0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 29.08.2014
NV 95 A0 A 0 2	**Reserve**	**0** 15'660	0 0	0 0 Koststd O	0	0 0	**0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 29.08.2014
A5: Einrichtung		**2'665'761** **0**	**190'525** 0	565'457 0	**2'431'407** **2'485'734** 37'666	**2'485'734** 0 0	**-180'026** **-370'552**	2'302'830 2'485'734	2'485'734 100.0
BKP 909.1/2 A0 A 5 2	**Möbel, Etappe 2.2** GU	**511'493** 0	43'238 0	565'457 0 Vertrag P	565'457 565'457	**565'457** 0 0	**53'963**	523'571 565'457	565'456.7 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 909.2/2 A0 A 5 2	**Büromöbel / Bürodrehstühle, Etappe 2.2** Hersberger	**223'084** 0	11'760 0	0 0 Vertrag P	150'520 153'167 6'799	**153'167** 0 0	**-69'917**	141'821 153'167	153'167.2 100.0 **abgeschl.** 24.11.2014
BKP 909.3/2 A0 A 5 2	**Gartenmöbel, Etappe 2.2** Diverse	**199'318** 0	5'038 0	0 0 Koststd O	65'482 65'464 8'449	**65'464** 0 0	**-133'855**	60'631 65'464	65'463.6 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 909.4/2 A0 A 5 2	**Sanitärraumeinrichtung, Etappe 2.2** Diverse	**54'335** 0	657 0	0 0 Koststd O	8'556 8'556	**8'556** 0 0	**-45'779**	7'922 8'556	8'555.8 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 909.5/2 A0 A 5 2	**Reinigungsmaschinen- und Geräte, Etappe 2.2** Diverse	**65'138** 0	6'244 0	0 0 Koststd O	81'284 81'284	**81'284** 0 0	**16'146**	75'263 81'284	81'283.6 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 909.6/2 A0 A 5 2	**Wäschereizubehör, Etappe 2.2** Diverse	**54'046** 0	1'638 0	0 0 Vertrag R	19'195 20'995 1'173	**20'995** 0 0	**-33'052**	19'440 20'995	20'994.9 100.0 **abgeschl.** 24.11.2014
BKP 909.7/2 A0 A 5 2	**Accessoires (Schirmständer, Abfalleimer etc.), Etappe 2.2** Diverses	**85'004** 0	5'024 0	0 0 Koststd O	65'826 65'671	**65'671** 0 0	**-19'333**	60'806 65'671	65'670.8 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 909.8/2 A0 A 5 2	**Pflegegeräte / Pflegematerial, Etappe 2.2** Diverse	**168'276** 0	19'686 0	0 0 Koststd O	240'125 255'125	**255'125** 0 0	**86'849**	236'227 255'125	255'124.8 100.0 **abgeschl.** 24.11.2014
BKP 909.10/2 A0 A 5 2	**Multimedia-Einrichtungen, Etappe 2.2** Diverse	**68'500** 0	3'049 0	0 0 Koststd O	39'738 39'737	**39'737** 0 0	**-28'763**	36'794 39'737	39'737.0 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 909.11/2 A0 A 5 2	**Fusspflege-Einrichtung, Etappe 2.2** Diverse	**15'000** 0	1'034 0	0 0 Koststd O	13'332 13'332	**13'332** 0 0	**-1'668**	12'344 13'332	13'331.9 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 909.12/2 A0 A 5 2	**Coiffeur-Einrichtung, Etappe 2.2** Diverse	**15'000** 0	1'758 0	0 0 Koststd O	22'802 22'802	**22'802** 0 0	**7'802**	21'113 22'802	22'801.8 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststo/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
BKP 909.13/2 A0 A 5 2	**Schränke etc., Etappe 2.2**	**38'500**	1'478	0	17'350	**18'653**	**-19'846**	17'272	18'653.4
		0	0	0	18'653	0		18'653	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Vertrag R		0			24.11.2014
BKP 909.14/2 A0 A 5 2	**Innenbegrünung, Etappe 2.2**	**25'500**	1'357	0	12'883	**16'721**	**-8'779**	15'547	16'720.7
		0	0	0	16'721	0		16'721	100.0 **abgeschl.**
	Wyss			Koststo O		0			24.11.2014
BKP 909.15/2 A0 A 5 2	**Sideboards / Vorhänge / Duschvorhänge, Etappe 2.2**	**74'600**	3'471	0	17'313	**43'804**	**-30'796**	40'560	43'804.3
		0	0	0	43'804	0		43'804	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Vertrag A		0			24.11.2014
BKP 909.16/2 A0 A 5 2	**Gartengeräte-/Maschinen, Etappe 2.2**	**5'000**	305	0	3'860	**3'860**	**-1'140**	3'574	3'860.0
		0	0	0	3'860	0		3'860	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Koststo O		0			22.10.2014
BKP 909.17/2 A0 A 5 2	**Bügeltisch / Nähmaschine, Etappe 2.2**	**3'600**	0	0	0		**-3'600**	0	0.0
		0	0	0		0		0	**abgeschl.**
	Diverse			Koststo O		0			22.10.2014
BKP 909.18/2 A 5 2	**Kaffeemaschinen und Zubehör Wohngruppe, Etappe 2.2**	**80'000**	4'732	0	61'521	**61'968**	**-18'032**	57'378	61'967.8
		0	0	0	61'968	0		61'968	100.0 **abgeschl.**
	Diverse					0			27.05.2013
BKP 909.19/2 A0 A 5 2	**Diverses, Etappe 2.2**	**107'000**	18'268	0	219'083	**232'444**	**125'444**	215'672	232'444.4
		0	0	0	232'444	0		232'444	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Koststo O		0			24.11.2014
BKP 909.20/2 A0 A 5 2	**Geschirr, Etappe 2.2**	**118'350**	4'721	0	53'895	**60'895**	**-57'455**	56'384	60'894.7
		0	0	0	60'895	0		60'895	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Vertrag R		0			24.11.2014
BKP 909.21/2 A0 A 5 2	**EDV, Etappe 2.2**	**264'000**	18'119	0	251'160	**235'144**	**-28'855**	218'217	235'144.4
		0	0	0	235'144	0		235'144	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Koststo O	15'485	0			22.10.2014
BKP 909.22/2 A0 A 5 2	**Pflegebetten inkl. Zubehör, Etappe 2.2**	**460'017**	30'109	0	411'253	**411'253**	**-48'764**	380'790	411'253.2
		0	0	0	411'253	0		411'253	100.0 **abgeschl.**
	GU			Vertrag P		0			29.08.2014
BKP 909.23/2 A0 A 5 2	**Antike Möbel, Etappe 2.2**	**30'000**	446	0	530	**5'491**	**-24'509**	5'121	5'491.4
		0	0	0	5'491	0		5'491	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Vertrag R		0			24.11.2014
BKP 909.24/2 A0 A 5 2	**Planungssysteme Wohngruppen, Etappe 2.2**	**0**	0	0	3'007		**0**	0	0.0
		0	0	0		0		0	**abgeschl.**
	Wagner			Vertrag P		0			22.10.2014
BKP 909.25/2 A0 A 5 2	**Literatur Wohnbereich/Gruppenleitung, Etappe 2.2**	**0**	419	0	8'842	**5'195**	**5'195**	4'978	5'194.9
		0	0	0	5'195	0		5'195	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Koststo O	5'377	0			22.10.2014
BKP 909.26/2 A0 A 5 2	**Bodenkontaktmatten/Rufmatten, Etappe 2.2**	**0**	342	0	4'451	**4'451**	**4'451**	4'121	4'451.1
		0	0	0	4'451	0		4'451	100.0 **abgeschl.**
	Rufcom			Vertrag P	382	0			22.10.2014
BKP 909.27/2 A0 A 5 2	**Pflegebettenzubehör Beschaffung APH, Etappe 2.2**	**0**	83	0	742	**1'066**	**1'066**	987	1'066.3
		0	0	0	1'066	0		1'066	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Koststo O		0			22.10.2014
BKP 909.28/2 A0 A 5 2	**Möbel Beschaffung APH**	**0**	7'547	0	93'200	**93'200**	**93'200**	86'296	93'200.0
		0	0	0	93'200	0		93'200	100.0 **abgeschl.**
	Diverse			Koststo O		0			24.11.2014
NV 909 A 5 2	**Mobiliar/ Ausrüstung**	**0**	0	0	0		**0**	0	0.0
		0	0	0		0		0	**abgeschl.**
				Koststo O		0			29.08.2014
B: Umgebung Neubau Parzelle 13 & 261		**479'596**	**39'667**	11'037	**497'458**	**510'288**	**30'692**	472'826	510'288
		443'135	0	0	**510'288**	0	**-8'975**	510'288	100.0
					259'851	0			
B1: Umgebung		**479'596**	**39'667**	11'037	**497'458**	**510'288**	**30'692**	472'826	510'288
		443'135	0	0	**510'288**	0	**-8'975**	510'288	100.0
					259'851	0			
BKP 279.1/2 B1 B 1 2	**Äussere Malerarbeiten, Etappe 2.2**	**10'800**	366	0	4'725	**4'725**	**-6'075**	4'375	4'724.7
		0	0	0	4'725	0		4'725	100.0 **abgeschl.**
	Chiaravalle			Vertrag P		0			16.10.2013

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) / 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststt/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
BKP 421.1/2 B1 B 1 2	**Wasserstop zum Nachbarn, Etappe 2.2** Schneider	**0** 0	190 0	2'397 0 Vertrag P	2'397 2'388	**2'388** 0 0	**2'388**	2'211 2'388	2'387.9 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 429.1/2 B1 B 1 2	**Sanierung Stützmauer, Etappe 2.2** Diverse	**0** 0	393 0	8'640 0 Koststt O	0 4'550	**4'550** 0 0	**4'550**	4'550 4'550	4'550.0 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 463.2/2 B1 B 1 2	**Stützmauer Aussentreppe, Etappe 2.2** Diverse	**0** 0	82 0	0 0 Koststt O	0 1'064	**1'064** 0 0	**1'064**	985 1'064	1'063.8 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 496.1/2 B1 B 1 2	**Honorar Geologe, Etappe 2.2** Joppen	**2'495** 0	163 0	0 0 Vertrag P	2'495 2'160	**2'160** 0 0	**-335**	2'000 2'160	2'160.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 496.2/2 B1 B 1 2	**Überwachung Neigungsentwicklung Mauer Streitgasse, Etappe 2.2** Joppen	**2'700** 0	331 0	0 0 Vertrag P	4'428 4'428 1'728	**4'428** 0 0	**1'728**	4'100 4'428	4'428.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 496.5/2 B1 B 1 2	**Landschaftsarchitekt Parz. 13 & 261, Etappe 2.2** Fahrni	**10'530** 0	1'430 0	0 0 Vertrag P	10'530 18'090 10'530	**18'090** 0 0	**7'560**	16'750 18'090	18'090.0 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 496.7/2 B1 B 1 2	**Honorar Tiefbauingenieur für Hangsicherung, Etappe 2.2** Gruner	**14'580** 0	1'126 0	0 0 Vertrag P	14'580 14'580	**14'580** 0 0	**0**	13'500 14'580	14'580.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 191/2 B1 B 1 2	**Honorar Architekt Umgebung Parzelle 13/261, Etappe 2.2** HWP	**7'452** 0	579 0	0 0 Vertrag T	7'452 7'452	**7'452** 0 0	**0**	6'900 7'452	7'452.0 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
GU Umgebung B 1 2	**Gesamtleistung Ausführung** GU	**431'039** 431'039	35'007 0	0 0 Vertrag P	450'851 450'851 247'593	**450'851** 0 0	**19'813**	417'455 450'851	450'851.4 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
NV 58 B1 B 1 2	**Reserve**	**0** 12'096	0 0	0 0 Vertrag A	0	0 0	**0**	0 0	0.0 **abgeschl.** 29.08.2014
C: Strassenprojekt Hohlegasse		**805'226** **460'080**	**52'569** 0	5'225 0	**693'227** **674'075** 83'241	**674'075** 0 0	**-131'151** **-183'720**	624'143 674'075	674'075 100.0
C1: Erschliessung Hohlegasse		**458'114** **460'080**	**30'879** 0	5'225 0	**414'076** **394'924** 64'989	**394'924** 0 0	**-63'190** **-94'069**	365'670 394'924	394'924 100.0
BKP 455.1/2 C1 C 1 2	**Wasserleitung Tiefbau, Etappe 2.2** GU	**0** 0	396 0	5'225 0 Vertrag P	5'225 5'225	**5'225** 0 0	**5'225**	4'838 5'225	5'225.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 459.1/2 C1 C 1 2	**Swisscomleitung Tiefbau, Etappe 2.2** GU	**0** 0	198 0	0 0 Vertrag P	2'613 2'613	**2'613** 0 0	**2'613**	2'419 2'613	2'612.5 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 463.1/2 C1 C 1 2	**Strassenbau, inkl. Anpassung Entwässerung, Etappe 2.2** Walo	**318'600** 313'848	21'492 0	0 0 Vertrag P	304'538 274'661	**274'661** 0 0	**-43'940**	254'315 274'661	274'660.5 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 463.2/2 C1 C 1 2	**Anpassungen Trottoir Hohle Gasse, Etappe 2.2** Diverse	**19'062** 0	1'151 0	0 0 Koststt O	24'198 14'559 5'136	**14'559** 0 0	**-4'503**	13'481 14'559	14'559.2 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 465.1/2 C1 C 1 2	**Beleuchtung (Arbeiten EBM), Etappe 2.2** EBM	**27'540** 27'000	0 0	0 0 Vertrag P	13'910 -3'740	0 0	**-27'540**	0 0	0.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 468.1/2 C1 C 1 2	**Poller, Etappe 2.2** Diverse	**37'832** 10'800	2'159 0	0 0 Koststt O	0 27'650	**27'650** 0 0	**-10'182**	25'602 27'650	27'650.1 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 468.2/2 C1 C 1 2	**Signalisation, Etappe 2.2**	**8'100** 7'992	428 0	0 0 Koststt O	0 5'404	**5'404** 0 0	**-2'696**	5'004 5'404	5'404.5 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 468.3/2 C1 C 1 2	**Markierung, Etappe 2.2** Diverse	**3'240** 3'240	130 0	0 0 Koststt O	0 1'627	**1'627** 0 0	**-1'614**	1'506 1'627	1'626.5 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) / 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststo/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
BKP 496.7/2 C1	**Honorar Verkehrsplanung Hohle Gasse, Etappe 2.2**	**39'960**	4'820	0	63'592	**61'826**	**21'866**	57'246	61'825.7
C 1		70'200	0	0	61'826	0		61'826	100.0 **abgeschl.**
2	GSK			Vertrag T	63'592	0			29.08.2014
BKP 524/2 C1	**Nebenkosten Hohle Gasse, PT C1 - GU-Ausschr./ Ausführ., Etappe 2.2**	**3'780**	104	0	0	**1'360**	**-2'420**	1'259	1'360.2
C 1		5'400	0	0	1'360	0		1'360	100.0 **abgeschl.**
2	Diverse			Koststo O		0			22.10.2014
NV 583 C1	**Reserve - Div. & Unvorhergesehenes, Etappe 2.2**	**0**	0	0	0		**0**	0	0.0
C 1		21'600	0	0		0		0	**abgeschl.**
2				Koststo O		0			29.08.2014
C2: Lift Hohlegasse		**347'112**	**21'690**	0	**279'151**	**279'151**	**-67'961**	258'473	279'151
		0	0	0	**279'151**	0	**-89'651**	279'151	100.0
					18'252	0			
BKP 491/2 C2	**Architektenleistung Lift Hohle Gasse, Planungshon., Etappe 2.2**	**12'528**	983	0	12'528	**12'528**	**0**	11'600	12'528.0
C 2		0	0	0	12'528	0		12'528	100.0 **abgeschl.**
2	HWP			Vertrag A		0			29.08.2014
BKP 492/2 C2	**Bauing.leistung Lift Hohle Gasse, Planungshon., Etappe 2.2**	**10'584**	788	0	10'584	**10'584**	**0**	9'800	10'584.0
C 2		0	0	0	10'584	0		10'584	100.0 **abgeschl.**
2	Gruner			Vertrag P		0			16.10.2013
GU Lift C2	**Aufzug Hohle Gasse**	**324'000**	19'918	0	256'039	**256'039**	**-67'961**	237'073	256'038.9
C 2		0	0	0	256'039	0		256'039	100.0 **abgeschl.**
2	GU			Vertrag P	18'252	0			29.08.2014
D: Allgemeine Kosten		**1'620'348**	**170'179**	323'233	**1'212'145**	**2'176'335**	**555'987**	2'056'875	2'176'335
		1'035'678	0	0	**2'176'335**	0	**385'808**	2'176'335	100.0
					492'032	0			
D3: Mängelbehebung / Erfahrung aus Betrieb		**100'000**	**18'735**	260'793	**222'381**	**231'869**	**131'869**	214'716	231'869
		0	0	0	**231'869**	0	**113'134**	231'869	100.0
					3'650	0			
BKP 228.3/2 D3	**Gelenkarmmarkisen, Etappe 2.2**	**0**	2'095	27'000	27'000	**25'960**	**25'960**	24'060	25'960.2
D 3		0	0	0	25'960	0		25'960	100.0 **abgeschl.**
2	FenTech			Vertrag P		0			19.11.2014
BKP 24/2 D3	**Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen, Etappe 2.2**	**0**	513	6'383	6'383	**6'383**	**6'383**	5'910	6'382.8
D 3		0	0	0	6'383	0		6'383	100.0 **abgeschl.**
2	Alpiq			Vertrag R		0			19.11.2014
BKP 272.0/2 D3	**Nachrüsten Fluchtwegtüren**	**100'000**	4'860	100'000	60'000	**60'000**	**-40'000**	55'556	60'000.0
D 3		0	0	0	60'000	0		60'000	100.0 **abgeschl.**
2	Diverse			Koststo O		0			21.11.2014
BKP 273.0/2 D3	**Schreinerarbeiten Innentüren aus Holz, Etappe 2.2**	**0**	349	4'305	4'305	**4'305**	**4'305**	3'986	4'304.9
D 3		0	0	0	4'305	0		4'305	100.0 **abgeschl.**
2	Schneider Schreinerei			Vertrag R		0			24.11.2014
BKP 273.9/2 D3	**Diverse Schreinerarbeiten, Etappe 2.2**	**0**	4'408	56'863	56'863	**54'499**	**54'499**	50'462	54'498.8
D 3		0	0	0	54'499	0		54'499	100.0 **abgeschl.**
2	Röthlisberger			Vertrag R		0			19.11.2014
BKP 361.0/2 D3	**Aufzüge, Etappe 2.2**	**0**	4'612	57'163	57'163	**57'163**	**57'163**	52'929	57'163.0
D 3		0	0	0	57'163	0		57'163	100.0 **abgeschl.**
2	Diverse			Koststo O		0			22.10.2014
BKP 375.0/2 D3	**Schliessanlagen, Etappe 2.2**	**0**	812	1'032	1'032	**10'117**	**10'117**	9'368	10'117.2
D 3		0	0	0	10'117	0		10'117	100.0 **abgeschl.**
2	bürgi.com			Vertrag R		0			19.11.2014
BKP 415.2/2 D3	**Anschluss Passerelle an Alterssiedlung, Etappe 2.2**	**0**	485	0	6'846	**5'984**	**5'984**	5'541	5'984.3
D 3		0	0	0	5'984	0		5'984	100.0 **abgeschl.**
2	Bärtschi			Vertrag P	862	0			24.11.2014
BKP 496.5/2 D3	**Planerhonorar Pflanztröge Caféteria, Etappe 2.2**	**0**	0	5'400	0		**0**	0	0.0
D 3		0	0	0		0		0	**abgeschl.**
2	Fahrni			Vertrag P		0			22.10.2014
BKP 230/2 D3	**Zusätzliche Elektroinstallationen, Etappe 2.2**	**0**	339	2'646	0	**4'206**	**4'206**	3'894	4'205.6
D 3		0	0	0	4'206	0		4'206	100.0 **abgeschl.**
2	BSK			Vertrag R		0			20.11.2014
BKP 272/2 D3	**Metallbauarbeiten**	**0**	263	0	2'788	**3'252**	**3'252**	3'012	3'252.5
D 3		0	0	0	3'252	0		3'252	100.0 **abgeschl.**
2	Diverse			Koststo O	2'788	0			24.11.2014

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget KS +-5% (10%) 14.03.2008	Teuerung Wechselkurs-verlust	Offerte zu bestellen Koststd/Vertrag	formell bestellt eff. total bestellt bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose pendente Nachtr. Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt inkl MwSt	Rechnungs-stand Konto-abschluss
D4: Nebenkosten		**1'520'348** **1'035'678**	**151'444** 0	62'440 0	**989'764** **1'944'466** 488'382	**1'944'466** 0 0	**424'118** **272'674**	1'842'159 1'944'466	1'944'466 100.0
BKP 512.0/2 D4 D 4 2	**Gebühren Kanalisation, exkl. PT C1 Etappe 2.2** Gemeinde Binningen	**377'718** 377'718	9'348 0	0 0 Koststd O	0 122'542	**122'542** 0 0	**-255'176**	113'477 122'542	122'541.8 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 512.1/2 D4 D 4 2	**Elektrizität, exkl. PT C1, Etappe 2.2** EBM	**64'800** 64'800	4'045 0	0 0 Vertrag A	50'263 52'827 50'263	**52'827** 0 0	**-11'973**	48'914 52'827	52'827.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 512.2/2 D4 D 4 2	**Übermittlung (Tel., Fax etc.) Etappe 2.2** Diverse	**37'800** 37'800	240 0	0 0 Koststd O	0 3'168	**3'168** 0 0	**-34'632**	2'933 3'168	3'168.1 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 512.3/2 D4 D 4 2	**Anschlussgebühren Wärmeversorgung, Etappe 2.2** WBA	**0** 0	4'841 0	0 0 Vertrag P	62'857 62'857	**62'857** 0 0	**62'857**	58'201 62'857	62'857.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 512.6/2 D4 D 4 2	**Medien exkl. PT C1, Etappe 2.2** Diverse	**16'200** 16'200	0 0	0 0 Koststd O	0	0 0	**-16'200**	0 0	0.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 551.1/2 D4 D 4 2	**Aufwand Bauherr, inkl. MwSt.-Satz im Budget, Etappe 2.2** Diverse	**21'600** 0	868 0	0 0 Koststd O	0 12'270	**12'270** 0 0	**-9'330**	11'415 12'270	12'269.6 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 551.2/2 D4 D 4 2	**Aufwand Bauherr, ohne MwSt.-Satz im Budget, Etappe 2.2** APH Schlossacker	**120'000** 0	21'260 0	0 0 Koststd O	0 269'500	**269'500** 0 0	**149'500**	269'500 269'500	269'500.1 100.0 **abgeschl.** 24.11.2014
BKP 551.3/2 D4 D 4 2	**Präsident Bauko, Etappe 2.2** Cantaluppi	**54'000** 0	2'242 0	0 0 Koststd O	0 30'828	**30'828** 0 0	**-23'172**	28'740 30'828	30'828.0 100.0 **abgeschl.** 27.11.2014
BKP 551.4/2 D4 D 4 2	**Aufwand Baukommission, Etappe 2.2** Bauko	**50'000** 0	3'975 0	0 0 Koststd O	0 50'000	**50'000** 0 0	**-0**	50'000 50'000	49'999.7 100.0 **abgeschl.** 24.11.2014
BKP 558.1/2 D4 D 4 2	**Begleitung Mängelbehebung/Garantieabnahme** S+P	**74'520** 0	18'362 0	0 0 Vertrag R	71'280 230'040	**230'040** 0 0	**155'520**	213'000 230'040	230'040.3 100.0 **abgeschl.** 24.11.2014
BKP 562.2/2 D4 D 4 2	**Durch Bewohner verursachte Feuerwehr-/Polizeieinsätze, Etappe 2.2** Diverse	**0** 0	315 0	0 0 Koststd O	0 3'750	**3'750** 0 0	**3'750**	3'750 3'750	3'750.0 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 562.3/2 D4 D 4 2	**Gebäudenachführung/Neu Vermessung, Etappe 2.2** Jermann	**0** 0	1'564 0	19'440 0 Vertrag P	0 19'518	**19'518** 0 0	**19'518**	18'072 19'518	19'517.8 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 566.1/2 D4 D 4 2	**Spatenstich Etappe 2.2** Diverse	**4'173** 0	326 0	0 0 Koststd O	0 3'864	**3'864** 0 0	**-310**	3'786 3'864	3'863.6 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 566.2/2 D4 D 4 2	**Grundsteinlegung Etappe 2.2** Diverse	**1'620** 0	104 0	0 0 Koststd O	0 1'303	**1'303** 0 0	**-317**	1'225 1'303	1'303.0 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 566.3/2 D4 D 4 2	**Aufrichte, Etappe 2.2** Diverse	**10'800** 0	818 0	0 0 Koststd O	0 10'381	**10'381** 0 0	**-420**	9'651 10'381	10'380.5 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 566.4/2 D4 D 4 2	**Einweihung, Etappe 2.2** Diverse	**97'200** 0	6'018 0	0 0 Koststd O	0 79'376	**79'376** 0 0	**-17'824**	72'443 79'376	79'375.7 100.0 **abgeschl.** 29.08.2014
BKP 569.1/2 D4 D 4 2	**GGA/Glasfaseranschluss, Etappe 2.2** Gemeinde Binningen	**0** 0	1'127 0	0 0 Vertrag P	-8'208 14'445 -8'208	**14'445** 0 0	**14'445**	13'377 14'445	14'445.0 100.0 **abgeschl.** 19.08.2013
BKP 569.2/2 D4 D 4 2	**Schulungen/Instruktionen, Etappe 2.2** Diverse	**0** 0	65 0	0 0 Koststd O	0 825	**825** 0 0	**825**	764 825	824.6 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 511/2 D4 D 4 2	**Baubewilligungen/ Gebühren, exkl. PT C1, Etappe 2.2** Diverse	**0** 0	35 0	0 0 Koststd O	25'910 445 -1'969	**445** 0 0	**445**	445 445	445.0 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014

Zahlen inkl. MwSt

Vertr.-Nr. / SP PT / Phase	Vertrag / Kostenstelle / Firma	akt. Budget / KS +-5% (10%) / 14.03.2008	Teuerung / Wechselkurs-verlust	Offerte / zu bestellen / Koststd/Vertrag	formell bestellt / eff. total bestellt / bestellte Nachtr.	Abrechnungs-prognose / pendente Nachtr. / Erwartungswerte	Prognose Abweichung vom Budget exkl . TW / inkl. TW	Rechnungen netto exkl. MwSt / inkl MwSt	Rechnungs-stand / Konto-abschluss
BKP 524/2 D4 D 4 2	**Vervielfältigungen, PT A0 / B1 / C2, Etappe 2.2** Diverse	**81'096** 0 14.03.2008	1'858 0 Wechselkurs-verlust	0 0 Koststd O	81'096 23'933 81'096	**23'933** 0 0	**-57'163**	22'260 23'933 inkl MwSt	23'933.2 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 531/2 D4 D 4 2	**Bauzeitversicherungen, Etappe 2.2** Helvetia	**20'000** 20'000 14.03.2008	492 0 Wechselkurs-verlust	0 0 Vertrag P	6'730 6'730 bestellte Nachtr.	**6'730** 0 0	**-13'271** inkl. TW	6'730 6'730 inkl MwSt	6'729.5 100.0 **abgeschl.** 16.10.2013
BKP 532/2 D4 D 4 2	**Bauzeitversicherung, Etappe 2.2** BGV	**0** 0 14.03.2008	3'483 0 Wechselkurs-verlust	43'000 0 Vertrag P	0 43'000 bestellte Nachtr.	**43'000** 0 0	**43'000** inkl. TW	43'000 43'000 inkl MwSt	43'000.0 100.0 **abgeschl.** 24.11.2014
BKP 534/2 D4 D 4 2	**Bauherrenhaftpflicht, Etappe 2.2**	**20'000** 20'000 14.03.2008	0 0 Wechselkurs-verlust	0 0	0	0 0	**-20'000** inkl. TW	0 0 inkl MwSt	0.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 542/2 D4 D 4 2	**Baukreditzinsen, Bankspesen, Etappe 2.2** Diverse	**250'000** 250'000 14.03.2008	15'273 0 Wechselkurs-verlust	0 0 Koststd O	0 195'604 bestellte Nachtr.	**195'604** 0 0	**-54'396** inkl. TW	195'604 195'604 inkl MwSt	195'603.7 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
BKP 558/2 D4 D 4 2	**Projekt-Controlling S+P, Etappe 2.2** S+P	**67'300** 0 14.03.2008	28'852 0 Wechselkurs-verlust	0 0 Vertrag R	367'200 374'626 bestellte Nachtr.	**374'626** 0 0	**307'326** inkl. TW	346'876 374'626 inkl MwSt	374'626.4 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
GU NK D 4 2	**Nebenkosten GU PT D4** GU	**151'520** 151'520 14.03.2008	25'936 0 Wechselkurs-verlust	0 0 Vertrag P	332'637 332'637 bestellte Nachtr.	**332'637** 0 0	**181'117** inkl. TW	307'997 332'637 inkl MwSt	332'636.8 100.0 **abgeschl.** 22.10.2014
NV 51 D4 D 4 2	**Kabelfernsehen, exkl. PT C1. Etappe 2.2**	**0** 19'440 14.03.2008	0 0 Wechselkurs-verlust	0 0 Koststd O	0	0 0	**0** inkl. TW	0 0 inkl MwSt	0.0 **abgeschl.** 01.09.2014
NV 56 D4 D 4 2	**Baunebenkosten, exkl. PT C1**	**0** 78'200 14.03.2008	0 0 Wechselkurs-verlust	0 0 Koststd O	0	0 0	**0** inkl. TW	0 0 inkl MwSt	0.0 **abgeschl.** 16.10.2013
NV 58 D4 D 4 2	**Kosten MwSt. Erhöhung 2011 (Etappe 2; ausserhalb Kredit)**	**0** 0 14.03.2008	0 0 Wechselkurs-verlust	0 0 Koststd O	0	0 0	**0** inkl. TW	0 0 inkl MwSt	0.0 **abgeschl.** 16.10.2013