Übersicht Provisorien (Stand Dezember 2016)

	Standort	Was / Zweck	Mietbeginn	Mietende / Abhängigkeit	Kosten Einrichten	Kosten Abbau	Kosten Miete pro Jahr	Kaufoption?
1	Kiga Amerikanerstr.	Container als Ersatzgarderobe	Sommer 2014	Nach Fertigstellung Kindergartenneubau Dorf	8'000	8'000	4'000	Nein
2	Dorf	Container neben Turnhalle mit 2 Halbklassenräumen	Sommer 2014	Nach Fertigstellung Schulhausneubau Dorf	53'000	15'000	20'000	Nein
3	Mühlematt	Container auf Pausenplatz mit a) 2 Räumen Mittagstisch/ Nachmittagsbetr.(EG), und b) 1 Raum für eine Primarklasse und einen Gruppenraum (1.Stock)	Sommer 2014 (EG), So'15 (1.Stock)	Nach Auszug Sekundarschule aus Hauswirtschaftsküche (Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung), voraussichtlich Herbst 2017	118'000	30'000	53'000	Nein
4	Dorf	Kindergarten an Postgasse	Sommer 2015	Nach Fertigstellung Kindergartenneubau Dorf	425'000	50'000	110'000	Kaufoption im Sommer 2020
5	Meiriacker	Container auf Pausenplatz mit 1 Raum Mittagstisch/ Nachmittagsbetr.	Sommer 2015	Nach Fertigstellung Neubau Turnhallentrakt Meiriacker	40'000	15'000	20'000	Nein
6	Meiriacker	Container auf Vordach für zusätliches Klassenzimmer, Halbklassenzimmer und Gruppenraum	Sommer 2016	Nach Fertigstellung Neubau Turnhallentrakt Meiriacker und Realisierung Ersatzkindergarten	320'000	130'000	80'000	Kaufoption bis Sommer 2018
7	Mühlematt	Container neben Sportplatz für 2 Kindergärten und 1 Klassenzimmer,Halbklassenzimmer und Gruppenraum	Sommer 2016 (EG)	Nach Fertigstellung Schulhausneubau Dorf, sowie energetische Sanierung Mühlematt	1'100'000	270'000	235'000	Kaufoption bis Sommer 2018
8	Mühlematt	Teilaufstockung Container neben Sportplatz für 2 Klassenzimmer und zwei Halbklassenzimmer	Sommer 2017 (OG)	Nach Fertigstellung Schulhausneubau Dorf, sowie energetische Sanierung Mühlematt	375'000	220'000	150'000	Kaufoption bis Sommer 2019
9	Kiga Brückenstr.	Provisorischer Kindergarten an der Ecke Brückenstrasse/Schafmattweg	Sommer 2017	Nach Fertigstellung Kindergartenneubau Dorf	340'000	130'000	56'000	Kaufoption bis Sommer 2019
10	Dorf	Einmietung Kindergarten / Logopädie APH Schlossacker, Miete inkl. Nebenkosten	Sommer 2017	Nach Fertigstellung Schulhausneubau Dorf	100'000	25'000	100'000	Nein
						Summe wiederkehrende Kosten	828'000	