



Gemeinderat Binningen

Geschäft Nr. **143**

Legislatur 2004 - 2008

Bericht an den Einwohnerrat

vom 6. März 2007

Abrechnung des Investitionskredits für Mobiliar und EDV-Ausrüstung Gemeindebibliothek

Kurzinfo:	Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 31. Oktober 2005 der Anschaffung von neuem Mobiliar und einer neuen EDV-Ausrüstung für die Gemeindebibliothek zugestimmt und eine Investitionsausgabe von CHF 200'000.— bewilligt. Im April 2006 konnte die neue Bibliothek eingeweiht werden. Mittlerweile liegt auch die Schlussabrechnung vor. Es wurden Ausgaben von CHF 209'416.60 getätigt. Der Lotteriefonds des Kantons Basel-Landschaft sprach einen Beitrag von CHF 30'000.— an die neue Bibliothekstechnik, sodass der Kredit netto unterschritten wurde.
Antrag:	Die Abrechnung über den Investitionskredit für das Mobiliar und die EDV-Ausrüstung der neuen Gemeindebibliothek wird genehmigt.

GEMEINDERAT BINNINGEN

Präsident: Verwalter:

Charles Simon Olivier Kungler

1. Ausgangslage

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 31. Oktober 2005 der Anschaffung von neuem Mobiliar und einer neuen EDV-Ausrüstung zugestimmt und eine Investitionsausgabe von 200'000.— Franken genehmigt. Die budgetierten und die effektiv getätigten Ausgaben sowie die Einnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

	<u>Budget</u>	<u>Rechnung</u>
<u>Ausgaben</u>	CHF	CHF
Mobiliar Bibliothekraum	73'000.—	88'434.50*
Mobiliar Mehrzweckraum	10'000.—	6'228.95
Mobiliar Büro	8'000.—	*
EDV	33'000.—	28'542.70
Sicherungssysteme /elektronische Erfassung	60'000.—	63'827.60
Umzug und Einweihung	16'000.—	
- Umzug		17'034.70**
- Einweihung		5'348.15
Total Ausgaben	200'000.—	209'416.60
<u>Einnahmen</u>		
Beitrag Lotteriefonds für Bibliothekstechnik und Internetanschlüsse	-	30'000.—
Total Einnahmen	-	30'000.—
Total Nettokosten	200'000.—	179'416.60

* Die im Budget für das Mobiliar des Büros eingesetzten Mittel wurden über das Mobiliar des Bibliothekraums abgerechnet. Die Budgetüberschreitung im Bereich Mobiliar in der Höhe von insgesamt CHF 3'663.45 liegt darin begründet, dass im Zusammenhang mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten zusätzlich vor Ort einige Anpassungen und Ergänzungen beim Mobiliar vorgenommen werden mussten.

** Der Aufwand für die Vorbereitung des Umzugs und für den Umzug selbst fiel höher aus als erwartet. Insgesamt mussten 871 Arbeitsstunden eingesetzt werden.

2. Finanzielle / personelle Auswirkungen

Netto-Aufwand insgesamt (CHF)		Periode		
Einmalig (E)	179'416.60	2006 - 2007		
Wiederkehrend (W)				
Finanzierung (CHF)				
Konto	Betrag	Jahr/e	E / W	Kreditart
942.503.14	209'416.60	2006/07	E	Investitionskredit
942.661.01	30'000.00	2006	E	Beitrag Lotteriefonds